

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		No 128,021
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	Nambija Bajo, San Carlos de las Minas, La Pista			Fecha:	sábado, 13 de abril del 2024
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO	LI2E	Número/Código de vehículo:	2-110	
	LEON CUEVA LUIS ALBERTO	LI1E	Placa:	LEA-1573	
	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO	LI3E	Descripción:		
	VELEZ CHOCHO ANGEL EDUARDO	LI1E	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
			Rentado:	NO	
			Propietario:	EERSSA	
		Chofer:	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Ejecutar Plan de Maniobras Id: SP 1100611724 y trabajos programados. Atender daños reportados por el Centro de Control					
FECHA DE INICIO:	sábado, 13 de abril del 2024			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Quemaduras	Usar epps		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización	Usar epps		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epps		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés	Buen trato al cliente		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
Medio de transporte		BUENO	H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
			M. Herramienta aislada	BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el código de ética de EERSSA.					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:		
Causas de cancelación del trabajo:					
			Firma:		
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 13 de abril del 2024	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: sábado, 13 de abril del 2024			No: 128,021				
VEHÍCULO:		Número: 2-110		Placa: LEA-1573		Rentado: NO		Chofer: SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 110,592		Final: 110,753		Recorridos: 161				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia EERSSA Zamora se lista y carga materiales y herramientas para trabajos programados.						PREDICTIVO	2024-04-13 07:30:00	2024-04-13 08:06:00
2	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al sector Puente Azul						TRANSPORTE	2024-04-13 08:06:00	2024-04-13 08:35:00
3	PROG	Puente Azul, se verifica que el contratista a realizar trabajos en el sector se encuentre en el lugar de trabajo.						PREDICTIVO	2024-04-13 08:35:00	2024-04-13 08:55:00
4	PROG	Nambija Bajo, se ejecutar Plan de Maniobras Id: SP 1100611724 donde previa coordinación con el Centro de Control en la Est. 235766 se abre seccionador .				ALI	Yantzaza II	PREDICTIVO	2024-04-13 08:55:00	2024-04-13 09:00:00
5	PROG	Nambija Bajo, en la Est. 235766 se cambia seccionadores en mal estado y puentes. Se apoya al grupo de Alumbrado Público en el corte de vegetación.				ALI	Yantzaza II	PREVENTIVO	2024-04-13 09:00:00	2024-04-13 11:11:00
6	PROG	Nambija Bajo, se ejecutar Plan de Maniobras Id: SP 1100611724 donde previa coordinación con el Centro de Control en la Est. 235766 se cierra seccionador .				ALI	Yantzaza II	PREDICTIVO	2024-04-13 11:11:00	2024-04-13 11:20:00
7	PROG	Nambija Bajo y San Carlos se retira escombros de vegetación de la vía.						PREDICTIVO	2024-04-13 11:20:00	2024-04-13 12:30:00
8	TRANSP	Nos trasladamos desde San Carlos de las Minas a la agencia EERSSA Zamora.						TRANSPORTE	2024-04-13 12:30:00	2024-04-13 13:00:00
9		DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL								
10	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora a San Carlos de las Minas.						TRANSPORTE	2024-04-13 13:00:00	2024-04-13 13:30:00
11	NO PROG	San Carlos, daño informado por el Sr. Diego León se revisa y verifica normal el servicio eléctrico en el medidor N° 202603 , se deja ajustando conexiones.				ALI	Yantzaza II	CORRECTIVO	2024-04-13 13:30:00	2024-04-13 14:13:00
12	TRANSP	Nos trasladamos desde San Carlos de las Minas a la agencia EERSSA Zamora.						TRANSPORTE	2024-04-13 14:13:00	2024-04-13 14:46:00
13		SE LABORA: FR, AV de 07:30 a 13:00 RS, LL de 07:30 a 14:46								
14		MATERIALES OCUPADOS: _3 Seccionador Fusible 27KV/100 AMP. BILL 125 KV								
15										
16	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al sector La Pista.						TRANSPORTE	2024-04-13 19:55:00	2024-04-13 20:20:00
17	NO PROG	La Pista, daño informado por el Sr. Manuel Benitez previa revisión en la Est. 28153 se aísla línea de red de BT arrancada y reconecta transformador SICAP: 1018 de 5KVA.				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2024-04-23 20:20:00	2024-04-23 21:40:00
18		Queda pendiente el arreglo de línea arrancada de la RBT para el siguiente día.								
19	TRANSP	Nos trasladamos desde La Pista a la agencia EERSSA Zamora						TRANSPORTE	2024-04-13 21:40:00	2024-04-13 22:06:00
20		SE LABORA: RS, LL de 19:55 a 22:06								
21		MATERIALES OCUPADOS: _Ninguno								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		13/04/2024 22:06:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						