

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		No 25,290
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 55
Sitio: Nambija, Zamora				Fecha: miércoles, 13 de marzo del 2019	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	JECU	Número/Código de vehículo:	R-29	
Colaboradores:	LEON CUEVA LUIS ALBERTO	LIN1	Placa:	ZAA-1322	
			Descripción:		
			CAMIONETA MAZDA BT-50 STD CRD FLAC 2 BLANCO		
			Rentado:	SI	
			Propietario:	GUALAN MACAS MAURAT FAUSTINO	
			Chofer:	GUALAN MACAS MAURAT FAUSTINO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
En Nambija, arreglar daño donde el Sr. Luis Pesantes, además revisar consumo elevado del medidor del Sr. Jaime Paltin. En Zamora, colocar tensor a estructura que se encuentra desplomada					
FECHA DE INICIO:	miércoles, 13 de marzo del 2019		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps	
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas	
SEGURIDAD-MECÁNICOS	Salida de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps	
PSICOSOCIALES	Relaciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			N. Herramienta aislada		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Trabajar con todas las medidas de seguridad de la EERSSA					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:	Ubicación:	Nombre a quien solicitó:			
Descripción:				Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:	Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
				Firma:	
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	miércoles, 13 de marzo del 2019	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: miércoles, 13 de marzo del 2019			No: 25,290			
VEHÍCULO:		Número: R-29		Placa: ZAA-1322		Rentado: SI		Chofer: GUALAN MACAS MAURAT FAUSTINO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 184,730		Final: 184,855		Recorridos:		125	
A C T I V I D A D E S									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN		
1	PROG	En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos con los compañeros JM, EP, y PA. Se retira materiales con la solicitud # 2179.			PREDICTIVO	2019-03-13 08:00:00	2019-03-13 08:45:00		
2	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia de la EERSSA Zamora hacia el sector entre Las Orquídeas y Los Laureles.			TRANSPORTE	2019-03-13 08:45:00	2019-03-13 09:30:00		
3	NO PROG	Sector entre Las Orquídeas y Los Laureles en la est. # 035077se deja cortando enredaderas.	ALI	Yantzaza	PREVENTIVO	2019-03-13 09:30:00	2019-03-13 09:55:00		
4	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector entre Las Orquídeas y Los Laureles hacia Nambija			TRANSPORTE	2019-03-13 09:55:00	2019-03-13 10:22:00		
5	PROG	Nambija en coordinación con el Ing. JM, se suspenden los trabajos por tener que retornar a Zamora para atender otra emergencia.			PREDICTIVO	2019-03-06 10:22:00	2019-03-13 10:25:00		
6	TRANSP	Nos trasladamos desde Nambija hacia Zamora			TRANSPORTE	2019-03-13 10:25:00	2019-03-13 11:42:00		
7	NO PROG	Zamora barrio La Colina en la est. # 027601 se encuentra el seccionador abierto con el tira fusible quemado de la derivación de este mismo sector, además se encuentra el fusible quemado en el	ALI	Zamora II	CORRECTIAS	2019-03-13 11:42:00	2019-03-13 14:28:00		
8		Arranque est. # 0180298 calle Avd. del Ejercito, a causa del poste # 027619 que Había sido chocado por un vehículo Mixer del GAD Municipal de Zamora y que se encuentra detenido por la policía, este							
9		Daño se lo deja reparando de manera provisional con compañeros de GJ y JCh, quedando todos con servicio, se restablece el servicio a las 14:15, se ocupa 1 tira fusible de 25 K, 1 tira fusible de 40T							
10	ALIMEN	Lunch en Zamora.			ALIMENTACI	2019-03-13 14:28:00	2019-03-13 15:28:00		
11	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia de la EERSSA Zamora hacia Namires vía a Namires Alto.			TRANSPORTE	2019-03-13 15:28:00	2019-03-13 15:55:00		
12	NO PROG	Namires vía a Namires Alto en la est. # 028841 se encuentra bloqueado el breaker del trafo # 10280 de 5 KVA a causa de una rama sobre la red de B/T, se despeja y además	ALI	Yantzaza	CORRECTIVO	2019-03-13 15:55:00	2019-03-13 17:03:00		
13		Se deja cortando más vegetación en el tramo entre las est. # 037446, 028841, se normaliza el servicio a las 16:55							
14	TRANSP	Nos trasladamos desde Namires vía a Namires Alto hacia la agencia de la EERSSA Zamora.			TRANSPORTE	2019-03-13 17:03:00	2019-03-13 17:38:00		
15		SE LABORA: LM, LL, de 08:00 a 13:30/14:30 a 17:38							
16		Se ocupa 1 tira fusible de 25 K, 1 tira fusible de 40T, 20 metros de conductor # 2/0 5005							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		14/03/2019 18:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						